Ai sensi degli articoli 71 e 74 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" croata nn. 68/18, 110/18, 32/20 e 145/24) e dell'articolo 49 dello Statuto della Città di Buje-Buie ("Gazzetta ufficiale" della Città di Buje-Buie nn. 11/09, 05/11, 11/11, 03/13, 05/18), il Consiglio cittadino della Città di Buje-Buie, nell'ambito della seduta tenutasi il 29 aprile 2026, adotta la seguente:

**DELIBERA**
**sull'approvazione della Relazione sull'attuazione del Programma di costruzione delle infrastrutture comunali per il 2025**

**Articolo 1**

Si approva la Relazione sull'attuazione del Programma di costruzione delle infrastrutture comunali sul territorio della Città di Buje-Buie per il 2025.

**Articolo 2**

Si accerta che il Programma di costruzione delle infrastrutture comunali per il 2025 è stato realizzato per un importo complessivo pari a 945.870,82 €. I fondi totali previsti per il periodo specificato ammontavano a 1.232.294,27 €, il che rappresenta un indice di realizzazione del 76,76.

**Articolo 3**

In base alle disposizioni della Legge sull'economia comunale le fonti di finanziamento per la costruzione delle infrastrutture comunali sono chiaramente definite e, nella prassi, si riconducono a una combinazione di risorse proprie ed esterne:
- contributi comunali (fonte primaria);
- bilancio dell'unità di autogoverno locale;
- canoni di concessione;
- vendita e disposizione del patrimonio;
- bilancio statale e regionale;
- fondi dell'UE e altre fonti internazionali;
- contratti speciali e cofinanziamenti.

**Articolo 4**

Motivazione dell'attuazione del Programma:
In conformità alla Legge sull'economia comunale, il Consiglio cittadino accerta la realizzazione del Programma in riferimento alle seguenti voci relative all'infrastruttura comunale:

- **Strade non classificate – porzioni urbanizzate del territorio edificabile**
  Pianificato: 83.982,34 € | Realizzato: 83.982,34 € | Realizzazione: 100,00%
  Motivazione: I lavori programmati sono stati eseguiti come da computo, è stato realizzato un nuovo strato di manto in asfalto lungo tutta via G. Garibaldi e in Piazza della Libertà.

- **Parcheggi pubblici – porzioni urbanizzate del territorio edificabile**
  Pianificato: 158.085,32 € | Realizzato: 137.585,32 € | Realizzazione: 87,03%

Motivazione: Il parcheggio ubicato nel centro storico dietro il vecchio cimitero è stato realizzato come da computo (137.585,32 €), mentre i lavori previsti per il parcheggio ubicato nel centro storico dietro il vecchio oleificio (previsti 20.500,00 €, realizzati 0,00 €) non sono stati realizzati a causa di problemi giuridico-patrimoniali e delle condizioni meteorologiche sfavorevoli.

- **Aree verdi pubbliche – porzioni urbanizzate del territorio edificabile**
  Pianificato: 31.770,00 € | Realizzato: 31.770,00 € | Realizzazione: 100,00%
  Motivazione: Sono stati realizzati i lavori pianificati e relativi alla dotazione e alla sistemazione dei parchi giochi a Buie, in via degli Scalpellini, e vicino alla scuola di Momiano.

- **Illuminazione pubblica – porzioni urbanizzate del territorio edificabile**
  Pianificato: 33.850,00 € | Realizzato: 20.827,50 € | Realizzazione: 61,53%
  Motivazione: È stata ampliata l'illuminazione pubblica del parcheggio dietro il vecchio cimitero (11.553,75 €) e lungo la passeggiata di via Rudine (8.523,75 €). La documentazione progettuale non è stata realizzata (13.600,00 € previsti, appena 750,00 € realizzati) a causa dell'attuazione della procedura di appalto pubblico.

- **Cimiteri**
  Pianificato: 12.500,00 € | Realizzato: 12.250,00 € | Realizzazione: 98,00%
  Motivazione: È stata realizzata la soluzione progettuale concettuale di ampliamento del cimitero cittadino di Buie.

- **Documentazione di assetto territoriale e altra documentazione**
  Pianificato: 153.143,00 € | Realizzato: 114.000,00 € | Realizzazione: 74,44%
  Motivazione: L'integrazione e l'aggiornamento del sistema di gestione intelligente della viabilità della Città di Buie non sono stati realizzati secondo i piani previsti (previsti 33.143,00 €, realizzato 0,00 €), ma sono stati realizzati all'inizio. ATLAS 14, il sistema per la gestione delle banche dati territoriali e non territoriali è stato realizzato con 114.000,00 €, ivi inclusa la banca dati dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta comunale.

- **Strade non classificate – rifacimento delle opere di urbanizzazione esistenti**
  Pianificato: 222.000,00 € | Realizzato: 214.461,46 € | Realizzazione: 96,60%
  Motivazione: I lavori di rifacimento della strada sono stati realizzati come da computo (il che comprende sia i progetti che il rifacimento del tratto della strada N113, D300 - Monte Cucco).

- **Strutture e impianti a destinazione pubblica – rifacimento delle opere di urbanizzazione esistenti**
  Pianificato: 271.026,11 € | Realizzato: 176.305,66 € | Realizzazione: 65,05%
  Motivazione: Sono state realizzate le opere previste dal bilancio per i lavori edili di finitura relativi alla ristrutturazione dell'edificio della vecchia scuola di Carsette (70.106,28 €) ed è stato realizzato un muro di sostegno lungo l'area stradale pubblica in via dell'Istria (57.838,58 €). Per quanto concerne gli impianti sportivi sono stati installati dei riflettori a LED sul campo del Club tennistico di Buie (18.081,25 €) e sul campo da calcio di Marussici. Dall'altra parte, non è stato realizzato il rifacimento della copertura dell'edificio del Catasto (importo previsto: 68.000,00 €) a causa delle condizioni meteorologiche avverse; l'intervento è pertanto previsto per l'anno

prossimo. Le pensiline alle fermate degli autobus non sono state installate (importo previsto: 22.000,00 €), in quanto si è reso necessario realizzare una nuova base.

- **Posa dell'erba sintetica, campo da calcio CC Buie**
  Pianificato: 265.937,50 € | Realizzato: 154.688,54 € | Realizzazione: 58,17%
  Motivazione: I lavori di posa del manto erboso previsti non sono stati realizzati interamente come da piano (dei 256.562,50 € previsti per la prima fase, ne sono stati realizzati 154.688,54 €) a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Riepilogo delle singole voci realizzate:

| POSIZIONE | TIPO DI USCITA/SPESA | PIANIFICATO | REALIZZATO | INDICE |
|---|---|---|---|---|
| **Progetto capitale** | **STRADE NON CLASSIFICATE – PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE** | **83.982,34** | **83.982,34** | **100,00** |
| **POSIZIONE** | **TIPO DI USCITA/SPESA** | **PIANIFICATO** | **REALIZZATO** | **INDICE** |
| **Progetto capitale** | **PARCHEGGI PUBBLICI – PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE** | **158.085,32** | **137.585,32** | **87,03** |
| R1558 | Parcheggio nel centro storico, dietro al vecchio oleificio | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1486-1 | Parcheggio nel centro storico, dietro al vecchio cimitero | 137.585,32 | 137.585,32 | 100,00 |
| **POSIZIONE** | **TIPO DI USCITA/SPESA** | **PIANIFICATO** | **REALIZZATO** | **INDICE** |
| **Progetto capitale** | **AREE VERDI PUBBLICHE – PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE** | **31.770,00** | **31.770,00** | **100,00** |
| R0346 | Attrezzature per i parchi giochi | 31.770,00 | 31.770,00 | 100,00 |
| **POSIZIONE** | **TIPO DI USCITA/SPESA** | **PIANIFICATO** | **REALIZZATO** | **INDICE** |
| **Progetto capitale** | **ILLUMINAZIONE PUBBLICA – PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE** | **33.850,00** | **20.827,50** | **61,53** |
| R1470 | Ampliamento dell'illuminazione pubblica - parcheggio del vecchio cimitero | 11.625,00 | 11.553,75 | 99,39 |
| R1477 | Documentazione progettuale | 13.600,00 | 750,00 | 5,51 |
| R1788 | Ampliamento dell'illuminazione pubblica - passeggiata Rudine | 8.625,00 | 8.523,75 | 98,83 |
| **POSIZIONE** | **TIPO DI USCITA/SPESA** | **PIANIFICATO** | **REALIZZATO** | **INDICE** |
| **Progetto capitale** | **CIMITERI** | **12.500,00** | **12.250,00** | **98,00** |
| R1166-1 | Ampliamento del cimitero cittadino di Buie | 12.500,00 | 12.250,00 | 98,00 |
| **POSIZIONE** | **TIPO DI USCITA/SPESA** | **PIANIFICATO** | **REALIZZATO** | **INDICE** |
| **Progetto capitale** | **DOCUMENTAZIONE DI ASSETTO TERRITORIALE E ALTRA DOCUMENTAZIONE** | **153.143,00** | **114.000,00** | **74,44** |
| R1825 | Integrazione e ampliamento del sistema di viabilità intelligente della Città di Buie | 33.143,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1548-3 | ATLAS 14 - sistema per la gestione delle banche dati territoriali e non territoriali | 120.000,00 | 11.4000,00 | 95,00 |
| **POSIZIONE** | **TIPO DI USCITA/SPESA** | **PIANIFICATO** | **REALIZZATO** | **INDICE** |
| **Progetto capitale** | **STRADE NON CLASSIFICATE – RIFACIMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI** | **222.000,00** | **214461,46** | **96,60** |
| R1196 | Rifacimento delle strade - progetti | 22.000,00 | 22.000,00 | 100,00 |
| R1266 | Rifacimento del tratto N113, D300 - Monte Cucco | 200.000,00 | 192.461,46 | 96,23 |
| **POSIZIONE** | **TIPO DI USCITA/SPESA** | **PIANIFICATO** | **REALIZZATO** | **INDICE** |
| **Progetto capitale** | **STRUTTURE E IMPIANTI A DESTINAZIONE PUBBLICA – RIFACIMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI** | **271.026,11** | **176.305,66** | **65,05** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| R1492 | Ristrutturazione di edifici - scuola di Carsette | 70.106,28 | 70.106,28 | 100,00 |
| R1757 | Rifacimento della copertura dell'edificio del Catasto | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0344-1 | Pensiline delle fermate dell'autobus | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1490 | Rifacimento del muro di sostegno lungo le aree stradali pubbliche - via dell'Istria | 57.838,58 | 57.838,58 | 100,00 |
| R1494 | Ristrutturazione degli impianti sportivi | 35.000,00 | 30.279,55 | 86,51 |
| R1771 | Riflettori a LED campo da gioco CT di Buie | 18.081,25 | 18.081,25 | 100,00 |
| **POSIZIONE** | **TIPO DI USCITA/SPESA** | **PIANIFICATO** | **REALIZZATO** | **INDICE** |
| **Progetto capitale** | **POSA DELL'ERBA SINTETICA - CAMPO DA CALCIO CC BUIE** | **265.937,50** | **154.688,54** | **58,17** |
| R1818 | Altri servizi di natura intellettuale - procedura di appalto pubblico | 9.375,00 | 9.375,00 | 100,00 |
| R1756-2 | Posa dell'erba sintetica - campo da calcio CC BUIE | 0,00 | 58.400,00 | 0,00 |
| R1756-1 | Posa dell'erba sintetica - campo da calcio CC BUIE | 256.562,50 | 86.913,54 | 33,88 |

Klasa/Classe: 363-01/26-01/56
Ur.broj/Num. prot.: 2163-2-02/1-26-2
Buje-Buie, 29 aprile 2026

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTÀ DI BUJE-BUIE
La Presidente del Consiglio cittadino
f.to Bojana Puzigaća