Ai sensi degli articoli 71 e 74 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" croata nn. 68/18, 110/18, 32/20 e 145/24) e dell'articolo 49 dello Statuto della Città di Buje-Buie ("Gazzetta ufficiale della Città di Buje-Buie" nn. 11/09, 05/11, 11/11, 03/13, 05/18), il Consiglio cittadino della Città di Buje-Buie, nell'ambito della seduta tenutasi il 29 aprile 2026, adotta la seguente:

DELIBERA
sull'approvazione della Relazione sull'attuazione del Programma di manutenzione delle infrastrutture comunali per il 2025

Articolo 1

Si approva la Relazione sull'attuazione del Programma di manutenzione delle infrastrutture comunali sul territorio della Città di Buje-Buie per il 2025.

Articolo 2

Si accerta che il Programma di manutenzione delle infrastrutture comunali per il 2025 è stato realizzato per un importo complessivo pari a 2.214.336,07 €. I fondi totali previsti per il periodo specificato ammontavano a 2.368.909,22 €, il che rappresenta un indice di realizzazione del 93,47.

Articolo 3

Il programma di manutenzione delle infrastrutture comunali per il 2025 è stato finanziato dalle seguenti fonti:

- fondi provenienti dalle imposte comunali, quale fonte di finanziamento principale destinata alla manutenzione delle infrastrutture comunali;
- fondi provenienti dal bilancio della Città di Buje-Buie,
- altre entrate in conformità alle normative speciali.

I fondi sono stati impiegati specificamente per il finanziamento della manutenzione delle infrastrutture comunali in conformità al Programma.

Articolo 4

Motivazione dell'attuazione del Programma:
In conformità alla Legge sull'economia comunale, il Consiglio cittadino accerta l'attuazione del Programma con riferimento alle seguenti voci relative all'infrastruttura comunale:

- **Strade non classificate e aree stradali:** Sono stati realizzati interventi per un importo di 636.003,67 € rispetto ai 723.962,50 € previsti (indice 87,85). A causa della maggiore entità degli interventi di manutenzione, sono stati eseguiti più lavori di manutenzione invernale delle strade e di manutenzione della segnaletica verticale. Sono stati inoltre redatti più elaborati tecnici di segnaletica stradale, in considerazione delle esigenze riscontrate. D'altra parte, è stata installata una quantità inferiore di dispositivi per la moderazione del traffico, in quanto le autorizzazioni della Questura non sono state ottenute entro i termini previsti.
- **Aree destinate alla viabilità pubblica senza traffico motorizzato:** Sono stati realizzati interventi per 10.101,00 €, rispetto all'importo previsto di 10.000,00 €.

- **Smaltimento delle acque meteoriche:** Si è registrato un superamento dell'importo previsto, con 186.760,09 € di interventi realizzati rispetto ai 181.000,00 € previsti. Alla fine dell'anno si è reso necessario eseguire degli interventi non previsti per lo smaltimento delle acque meteoriche in una parte dell'abitato di Crassiza.
- **Aree verdi pubbliche:** Il Programma è stato realizzato nell'ambito degli importi previsti, con 456.017,36 € realizzati rispetto ai 476.125,00 € previsti.
- **Strutture e impianti a destinazione pubblica:** La realizzazione ammonta a 445.266,58 € rispetto ai 538.700,68 € previsti. La riduzione delle spese è dovuta alla minore entità degli interventi di rifacimento degli edifici ubicati nel centro storico, degli interventi di manutenzione delle strutture situate nella zona sportiva e della scuola dell'infanzia. Inoltre, non sono stati eseguiti gli interventi di sistemazione dei vecchi rubinetti (Tribano), che sono pertanto previsti nel prossimo periodo.
- **Manutenzione dei cimiteri, tutela della fauna selvatica e Centro regionale per la gestione dei rifiuti di Kaštijun:** I lavori e i servizi relativi a questi segmenti sono stati realizzati entro i limiti previsti.
- **Illuminazione pubblica:** Si è registrato un aumento delle spese, con 173.945,09 € realizzati rispetto ai 129.000,00 € previsti. Gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti in misura maggiore rispetto a quanto previsto; una parte degli interventi previsti nell'ambito del Programma di costruzione è stata trasferita al Programma di manutenzione al fine di predisporre la documentazione progettuale. Si è inoltre registrato un maggiore consumo di energia elettrica per l'illuminazione nonché l'installazione di decorazioni aggiuntive in Via 1° Maggio e in Piazza della Libertà.

Riepilogo delle singole voci realizzate:

POSIZIONE	TIPO DI USCITA/SPESA	PIANIFICATO	REALIZZATO	INDICE
Attività	**STRADE NON CLASSIFICATE**	**723.962,50**	**636.003,67**	**87,85**
R0297	Segnaletica stradale orizzontale	20.000,00	18.800,83	94,00
R0298	Manutenzione invernale delle strade e delle vie	20.000,00	25.374,37	126,87
R0299	Manutenzione delle vie, dei marciapiedi e dei parcheggi	95.000,00	93.409,37	98,33
R0300-1	Manutenzione delle pavimentazioni in pietra e dei muri a secco	23.000,00	22.831,25	99,27
R0301	Segnaletica stradale verticale	36.000,00	37.832,50	105,09
R0302-1	Manutenzione delle strade non classificate	120.000,00	113.627,68	94,69
R0303-1	Riparazione dei sentieri campestri	20.000,00	18.645,67	93,23
R0304	Manutenzione delle strutture di drenaggio	40.000,00	17.353,44	43,38
R0305	Manutenzione del manto stradale in asfalto	50.000,00	35.139,05	70,28
R1457	Installazione dei dispositivi di moderazione del traffico	27.000,00	13.609,39	50,41
R1561-1	Strada Ž5007 (Cremegne - Marussici)	50.000,00	0,00	0,00
R1830	Eliminazione delle conseguenze cagionate da calamità naturali	65.000,00	60.192,51	92,60
R0306-1	Falciatura delle banchine stradali	80.000,00	82.178,85	102,72
R1652	Piani di frazionamento – marciapiedi, parcheggi e altro	10.000,00	3.725,00	37,25
R1058-1	Elaborati di segnaletica stradale	10.000,00	12.750,00	127,50
R1561-2	Strada Ž5007 (tratto di Marussici)	0,00	50.000,00	0,00

R0303	Riparazione dei sentieri campestri	30.000,00	23.220,63	77,40
R1830-2	Eliminazione delle conseguenze cagionate da calamità naturali	0,00	215,13	0,00
R1830-1	Eliminazione delle conseguenze cagionate da calamità naturali	0,00	3.560,00	0,00
R1518-1	Attrezzature	0,00	3.538,00	0,00
R1824	Sistema di misurazione e archiviazione dei dati Data logger	27.962,50	0,00	0,00
POSIZIONE	**TIPO DI USCITA/SPESA**	**PIANIFICATO**	**REALIZZATO**	**INDICE**
Attività	**AREE STRADALI PUBBLICHE SULLE QUALI NON È CONSENTITO IL TRANSITO CON I VEICOLI A MOTORE**	**10.000,00**	**10.101,00**	**101,01**
R0973	Sistemazione dei sentieri escursionistici e pedonali	10.000,00	10.101,00	101,01
POSIZIONE	**TIPO DI USCITA/SPESA**	**PIANIFICATO**	**REALIZZATO**	**INDICE**
Attività	**MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE DI DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE**	**181.000,00**	**186.760,09**	**103,18**
R0319	Rete di fognatura delle acque meteoriche – vie e strade	130.000,00	137.834,99	106,03
R0320	Rete di fognatura delle acque meteoriche – zone sportive	30.000,00	28.667,60	95,56
R0321	Interventi d'urgenza	21.000,00	20.257,50	96,46
POSIZIONE	**TIPO DI USCITA/SPESA**	**PIANIFICATO**	**REALIZZATO**	**INDICE**
Attività	**AREE VERDI PUBBLICHE**	**476.125,00**	**456.017,36**	**95,78**
R0322	Trattamento fitosanitario degli alberi dei parchi	10.000,00	13.437,50	134,38
R0323	Manutenzione dei parchi forestali	100.000,00	101.491,00	101,49
R0329-1	Dotazioni di arredo urbano	6.345,00	6.345,00	100,00
R0324	Manutenzione dei sentieri pedonali, dei marciapiedi e delle scale pubbliche	10.000,00	3.718,75	37,19
R0325	Altre iniziative comunali promosse dai comitati locali	15.000,00	12.843,75	85,63
R0326	Manutenzione delle panchine esistenti e riparazioni di minore entità	10.000,00	8.417,50	84,18
R0327	Manutenzione dei parchi giochi	30.000,00	25.607,00	85,36
R0328	Segnali nome delle vie e piazze	1.500,00	0,00	0,00
R0329	Acquisto e installazione dell'arredo urbano	12.000,00	6.685,50	55,71
R0330	Manutenzione delle aree verdi	210.000,00	219.564,90	104,55
R0331	Piantatura di fiori di stagione	6.100,00	7.058,31	115,71
R0332	Manutenzione del manto erboso dei campi da calcio	35.000,00	28.421,90	81,21
R1698-1	Altri canoni d'affitto e di locazione	180,00	180,00	100,00
R0333-1	Altri servizi di manutenzione ordinaria e d'investimento	30.000,00	22.246,25	74,15
POSIZIONE	**TIPO DI USCITA/SPESA**	**PIANIFICATO**	**REALIZZATO**	**INDICE**
Attività	**STRUTTURE, DISPOSITIVI E OGGETTI A DESTINAZIONE PUBBLICA**	**538.700,68**	**445.266,58**	**82,66**
R0341	Spese materiali altri immobili – energia elettrica	30.000,00	25.686,84	85,62
R0280-1	Manutenzione d'investimento dell'edificio dell'amministrazione cittadina	7.000,00	9.974,30	142,49
R0281-2	Manutenzione d'investimento dei locali ad uso commerciale	1.000,00	952,77	95,28
R0342	Spese materiali altri immobili – acqua	20.000,00	19.274,47	96,37
R1614	Spese materiali altri immobili – conferimento e raccolta dei rifiuti	1.000,00	816,99	81,70

R1815	Contratti di prestazione occasionale	531,59	531,59	100,00
R1632	Altri servizi di natura intellettuale	5.535,00	5.535,00	100,00
R1664	Servizio di archiviazione dei dati – Cloud Sharing	4.000,00	3.825,00	95,63
R1090	Servizi di pulizia, lavaggio e simili	1.500,00	387,50	25,83
R0692	Altri servizi non riportati	5.382,63	7.176,84	133,33
R0281-1	Manutenzione d'investimento dei locali ad uso commerciale	50.000,00	44.613,22	89,23
R1459	Manutenzione d'investimento UPA	5.000,00	2.327,50	46,55
R0288	Manutenzione d'investimento della cantina vinicola	22.000,00	21.735,56	98,80
R0289	Manutenzione d'investimento delle case sociali e degli ex edifici scolastici	122.286,92	122.286,92	100,00
R1110-2	Barriere di delimitazione sul demanio marittimo – manutenzione	3.506,26	3.506,26	100,00
R1110-1	Barriere di delimitazione sul demanio marittimo – stoccaggio	2.000,00	0,00	0,00
R1418-1	Servizi internet – video sorveglianza	10.000,00	4.578,15	45,78
R1600-1	Manutenzione del punto di accesso a internet Città - Scuola dell'infanzia	3.000,00	2.571,56	85,72
R1613	Manutenzione del sistema di video sorveglianza	5.000,00	3.025,00	60,50
R0284-1	Manutenzione degli edifici di proprietà e in comproprietà della Città di Buie – fondo cassa	15.000,00	12.480,14	83,20
R0285-1	Tassa sui monumenti	0,00	14,58	0,00
R0283-2	Interventi d'urgenza	15.000,00	25.106,25	167,38
R1785	Cofinanziamento della documentazione progettuale, dell'acquisto e dell'installazione dell'arredo urbano	1.000,00	0,00	0,00
R1785-1	Cofinanziamento della documentazione progettuale, dell'acquisto e dell'installazione dell'arredo urbano	0,00	268,00	0,00
R0285	Tassa per la gestione delle acque	3.000,00	3.439,50	114,65
R0282-1	Manutenzione d'investimento – parti comuni degli edifici residenziali	5.000,00	8.238,47	164,77
R0291	Manutenzione d'investimento dei locali residenziali	12.018,00	12.018,00	100,00
R0318	Ristrutturazione degli edifici ubicati nel centro storico	52.000,00	38.371,88	73,79
R0292-1	Sistemazione dei vecchi rubinetti pubblici	30.000,00	125,00	0,42
R0339	Spese materiali zone sportive – energia elettrica	12.000,00	1.755,98	14,63
R0340	Spese materiali zone sportive – acqua	13.000,00	11.763,05	90,49
R0984-2	Manutenzione delle strutture delle zone sportive	30.000,00	2.5571,85	85,24
R1460-1	Noleggio tendone e attrezzature – manifestazione "Sparisada"	13.916,53	13.916,53	100,00
R1460	Manutenzione in occasione delle manifestazioni	15.000,00	0,00	0,00
R1458-1	Manutenzione d'investimento degli edifici sacri	10.000,00	5.768,13	57,68
R1517	Edificio della Scuola dell'infanzia di Buie	10.000,00	4.600,00	46,00
R1543	Edificio del Centro per l'inclusione e il supporto nella comunità	3.023,75	3.023,75	100,00
POSIZIONE	**TIPO DI USCITA/SPESA**	**PIANIFICATO**	**REALIZZATO**	**INDICE**
Attività	**MANUTENZIONE DEI CIMITERI**	**80.063,04**	**75.700,84**	**94,55**

R0520	Manutenzione delle strutture nei cimiteri	30.000,00	24.002,45	80,01
R0335	Cimitero cittadino e cimiteri di frazione	50.000,00	51.635,35	103,27
R1831	Canone cimiteriale	63,04	63,04	100,00
POSIZIONE	**TIPO DI USCITA/SPESA**	**PIANIFICATO**	**REALIZZATO**	**INDICE**
Attività	**AREE VERDI PUBBLICHE**	**476.125,00**	**456.017,36**	**95,78**
R0322	Trattamento fitosanitario degli alberi dei parchi	10.000,00	13.437,50	134,38
R0323	Manutenzione dei parchi forestali	100.000,00	101.491,00	101,49
R0329-1	Arredo urbano	6.345,00	6.345,00	100,00
R0324	Manutenzione dei sentieri pedonali, dei marciapiedi e delle scale pubbliche	10.000,00	3.718,75	37,19
R0325	Altre iniziative comunali promosse dai comitati locali	15.000,00	12.843,75	85,63
R0326	Manutenzione delle panchine esistenti e riparazioni di minore entità	10.000,00	8.417,50	84,18
R0327	Manutenzione dei parchi giochi	30.000,00	25.607,00	85,36
R0328	Segnali nome delle vie e piazze	1.500,00	0,00	0,00
R0329	Acquisto e installazione dell'arredo urbano	12.000,00	6.685,50	55,71
R0330	Manutenzione delle aree verdi	210.000,00	219.564,90	104,55
R0331	Piantatura di fiori di stagione	6.100,00	7.058,31	115,71
R0332	Manutenzione del manto erboso dei campi da calcio	35.000,00	28.421,90	81,21
R1698-1	Altri canoni d'affitto e di locazione	180,00	180,00	100,00
R0333-1	Altri servizi di manutenzione ordinaria e d'investimento	30.000,00	22.246,25	74,15
POSIZIONE	**TIPO DI USCITA/SPESA**	**PIANIFICATO**	**REALIZZATO**	**INDICE**
Progetto capitale	**CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - KAŠTIJUN**	**11.618,00**	**11.618,00**	**100,00**
R1070	Centro regionale per la gestione dei rifiuti - Kaštijun	11.618,00	11.618,00	100,00
POSIZIONE	**TIPO DI USCITA/SPESA**	**PIANIFICATO**	**REALIZZATO**	**INDICE**
Attività	**TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI BUJE-BUIE**	**17.240,00**	**16.841,63**	**97,69**
R1734	Altri materiali relativi alle esigenze dell'attività ordinaria	3.000,00	2.749,19	91,64
R1731	Contratti di prestazione occasionale	5.000,00	4.852,44	97,05
R1732	Società di caccia Fazan	7.200,00	7.200,00	100,00
R1733	Società di caccia Diana	2.040,00	2.040,00	100,00
POSIZIONE	**TIPO DI USCITA/SPESA**	**PIANIFICATO**	**REALIZZATO**	**INDICE**
Attività	**ILLUMINAZIONE PUBBLICA**	**129.000,00**	**173945,09**	**134,84**
R0293	Illuminazione pubblica	40.000,00	45.267,97	113,17
R0294	Manutenzione dell'illuminazione pubblica	20.000,00	60.296,25	301,48
R0296	Decorazione della Città e dei Comitati locali	65.000,00	64.409,05	99,09
R0352	Collegamenti bassa tensione, tariffa per il collegamento	4.000,00	3.971,82	99,30

Articolo 5

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta ufficiale della Città di Buje-Buie".

Klasa/Classe: 363-01/26-01/56
Ur.broj/Num. prot.: 2163-2-02/1-26-2

Buje-Buie, 29 aprile 2026

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTÀ DI BUJE-BUIE
La Presidente del Consiglio cittadino
f.to Bojana Puzigaća